ИЗВОЂАЧ РАДОВА DP PUT-INVEST NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ОБЈЕКАТ ТОКАЛНИХ ПУТЕВА НАДВОЗНАКА НА
ДЕОНИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖ. ГРАН.
МЕСТО СУБОТИЦА КМ 170+834

ИНВЕСТИТОР КАРГО КОМЕРЦ МД ДОО
ВЕТЕРНИК
ВОЈВОДЕ ПЕТРОВИЋА 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 23.11.2023

13

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

X смена од ... до ... укупно ... часова

IX смена од ... до ... укупно ... часова

Смена	Број радника				
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно
I	9	6	1	8	24
II					
III					

Механизација:
КАМИОН РОТ. 1
КАМИОН 8
ФИМСЕР 1
ВАЉАК 5
ДИС-ДИЗБОТ. 1

Температура

У ... час ... C°

У ... час ... C°

У ... час ... C°

Време

ОБ ТАЧНО
(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЈУ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТОКАЛНИХ ПУТЕВА НАДВОЗНАКА НА ДЕОНИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА I ТО ДЕМИВЕЛАЦИЈА ТОКАЛНОГ ПУТА - НАДВОЗНАК НА КМ 170+834 ПРУГЕ.
- РАДОВИ КОЈИ СУ ИЗВЕДЕНИ НА ПРЕТХОДНО НАВЕДЕНОЈ ТОКАЦИ СУ ИЗРАДА ГОРЊЕГ НОСИОЦА СЛОЈА ОД БИТУМЕНИЗИРАНОГ ДРОБЉЕНОГ АГРЕГАТА БНС 22 СА А=7СМ НА КРАКУ ОД НАДВОЗНАКА КА ИЗЛАЗУ НА ТОКАЛНИ ПУТ (БИКОВАЧКИ ПУТ) ПРЕМА СУБОТИЦИ И ПРЕТХОДНО ПРСКАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЗИЈОМ
- ИЗВОЂАЧ РАДОВА НЕ ДАЈЕ ГАРАНЦИЈУ НА КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА С ОБЗИРОМ ДА СЕ ПРЕДМЕТНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ ИЗВОДЕ ПРЕКО ПОДЛОГЕ ОД ДРОБЉЕНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА И БЕТОНСКЕ ПОДЛОГЕ СА ХИДРОИЗОЛАЦИЈОМ КОЈУ ИСТ МИЈЕ ИЗВОДИО, ТЕ СХОДНО ТОМЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДАЈЕ ГАРАНЦИЈУ САМО НА КВАЛИТЕТ АСФАЛТНЕ МЕШАВИНЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Слободан С. Стојић
415 К780 17

Инжењерска комора Србије
Остренко Антељ
415 1108 13
Стални извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО Р.Т.- INVEST NOVI SAD
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕ-
ОБЈЕКАТ ОДРЕДНИ ТОКАЛНИМ ПУТЕВА И НАДВОЗНАКА
НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ NOVI SAD - SUBOTICA
МЕСТО SUBOTICA KM 170 + 834

ИНВЕСТИТОР KARIN KOMERC MD DOO
VETERNIK
ŽIVORADA PETROVIĆA 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 24.11.2023. 14.

РАДНО ВРЕМЕ UKUPNO:

I смена од 7:00 до 17:00 укупно 10:00 часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	8	6	1	15	30	KAMION PUT. 1 KAMION 15 FINIŠER 1 VALJAK 3 DISTRIBUT. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

OBLAČNO
(sunčano, oblačno, kiša)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- NASTAVLJAJU SE ASFALTERSKI RADOVI NA IZGRADNJI TOKALNIH PUTEVA I NADVOŽNJAKA NA DEONICI PRUGE NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽAVNA GRANICA I TO DEPIVETACIJA TOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA KM 170 + 834 PRUGE
- RADOVI KOJI SU ZE IZVRŠILI SU IZRADA GORNJEG NOSIVOG SLOJA OD BITUMENIZIRANOG DROBLJENOG AGREGATA BNS 22 SA d= 7cm NA KRAKU OD NADVOŽNJAKA DO ULAZA OD AUTO-PUTA (ŽIKOVAČKI PUT) PREKO TUCANIČKE KONSTRUKCIJE KOJU JE IZRADIO NAPOITAC "KARIN KOMERC" I PRETHODNO POPRSKANE BITUMENSKOM EMULZIJOM.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: дипл. грађ. инж.
415 1108 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Одговорни извођач радова

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ОБЈЕКАТ ТОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЖЊАКА
НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА
МЕСТО СУБОТИЦА КМ 170+834

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ВЕТЕРНИК
ЈОВОРОВА ПЕТРОВИЋА 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 25.11.2023. 15

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	9	6	1	8	24	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 8 ТРАКТОР 1 ВАЉАК 5 ДИСТРИБУТ. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРЕДМЕТНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ТОКАЛНОГ ПУТА - НАДВОЖЊАК НА КМ 170+834 (БИЦИКЛИСТИЧКИ ПУТ) ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ: ИЗРАДА ИЗРАВНАВАЈУЋЕГ СЛОЈА АБМС РМВ, d=3 СМ НА НАДВОЖЊАКУ, ИЗРАДА СЛОЈА АСФАЛТ-БЕТОНА АБЗМ, d=4 СМ НА КРАКУ ОД НАДВОЖЊАКА ДО ТОКАЛНОГ ПУТА (БИЦИКЛИСТИЧКИ ПУТ) КА СУБОТИЦИ

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН: Хитељ, дипл. грађ. инж. 415 1108 13

Инжењерска комора Србије — Слободан С. Стојић 415 К700 17 — Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије — Озрепко Хитељ, дипл. грађ. инж. 415 1108 13 — Надзорни орган

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-НАФТА" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ОБЈЕКАТ ТОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАДВОЗНАКА
НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА
МЕСТО СУБОТИЦА КМ 170+834

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО
ВЕТЕРНИК
ВИОРИКА РИТРОНИЋА 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 27.11.2023.
16.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:
I смена од 7 до 16 укупно 9 часова
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	9	6	1	9	25	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 8 ГРЕЈЕР 1 ВАЉАК 5 ДИСТРИБУТ 1
II						
III						

Температура
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°
У ..... час ..... C°

Време
ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЊЕ ИЗВОЂЕЊА АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ДЕМОНТАЖИ ТОКАЛНОГ ПУТА – НАДВОЗНАКА НА КМ 170+834 ПРУГЕ
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ ЗА ИЗРАДУ ЗАШТИТНОГ АСФАЛТ-БЕТОНА АБ 11 НА КРАКУ ОД НАДВОЗНАКА ДО ТОКАЛНОГ ПУТА (ВИКОВАЧКИ ПУТ) КА УЛАЗУ ЗА АУТОПУТ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Слободан С. Станић

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Озренко Ј. Антељ
415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Путевит Нови Сад

ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАЊИ

ОБЈЕКАТ ДЕОНИЦА ПУТА И НАСИПИ МАЛИ НА ОБИЛАЗНИЦИ НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО СУБОТИЦА КМ 175 - 834

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ МД ДОО ВЕТЕРНИК ВИШЊЕВА ПЕТРОВЦА 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СРЕДА ДАТУМ 29.11.2023. 17

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:

I смена од 7 до 16 укупно 9 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	9	6	1	4	20	КАМИОН ПУТ. 1 КАМИОН 4 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 4 DISTRIBUT. 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉЕНИ СЕ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ ОБИЛАЗНОГ ПУТА - НАСИПАЊЕ НА КМ 175+834 ЛЕВО
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗЛИВАЊЕ СЛОЈА НОСЕЋЕГ ЗАСТОРА d = 4cm НА НАСИПАЊУ, ПРЕКО ПРЕТХОДНО ИЗВЕДЕНОГ СЛОЈА ИЗРАВНАЊА.
* ДАНАС СУ ЗАВРШЕНИ АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕОНИЦИ ОБИЛАЗНОГ ПУТА - НАСИПАЊЕ НА КМ 175+834 РАДОВИ СУ ПРЕГЛЕДАНИ И НА ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА НЕМА ПРИМЕДБИ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Слободан С. Станић дипл. грађ. инж. 415 1108 13

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА Озрен Ј. Дитељ дипл. грађ. инж. 415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД
ИЗВОЂЕЊЕ АСФАЛТЕРСКИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
ОБЈЕКАТ ДЕОНИЦЕ ДОКАТНИХ ПУТЕВА И НАДВОЗНЕ МАКЕ
НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА
МЕСТО СУБОТИЦА КМ 180+869,60

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ ДО ДОО
ВЕТЕРНИК
ЖИВОРАДА ПЕТРОВИЋА 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СЕТВРТАК ДАТУМ 30.11.2023. 18.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:
I смена од 7.. до 16.. укупно 9. часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова
X смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	9	6	1	15	31	БАГЕР-УТ 1 КАМИОН 14 ФИНИШЕР 1 ВАЉАК 5 ДИСТРИБУТЕР 1
II						
III						

Температура
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰
У ..... час ..... C⁰

Време
ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)
..... (брзина ветра)
..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉЕНИ СУ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДОКАТНИХ ПУТЕВА И НАДВОЗНИХ МАКА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА И ТО АСФАЛТЕРСКИ РАДОВИ НА ДЕМИФАЗИЦИЈИ ДОКАТНОГ ПУТА НА КМ 180+969,60 ПРУГЕ
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ ПРЕКО ПРЕТХОДНО ПРИПРЕМЉЕНЕ ТУЦАНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА ПОСТА: ПОПРЕЧНИМ РОДОВЕЊЕМ ВИТУМЕНСКИМ ЕМУЛЗИЈОМ СУ ИЗВРШЕНИ ВИТУМЕНСКИ ЗАЛИВИ У ДВА СЛОЈА У КОЛИЧИНИ ОД 2 КГ/М², d=7 cm НА КРАКУ ОД НАДВОЗНЕ МАКЕ КА ГРАДУ ЖИЖИ ЈОВИЦА И НА КРАКУ ОД НАДВОЗНЕ МАКЕ КА "МАСТЕРПЛАСТ".

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Слободан
415 К706 17

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Озренко Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ДОО "ПУТ-ИНВЕСТ" НОВИ САД

ОБЈЕКАТ ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И НАСИПА НА ДЕОНИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА

МЕСТО СУБОТИЦА 130+969,60

ИНВЕСТИТОР КАРИН КОМЕРЦ ДОО МД ВЕТЕРНИК ЖИВОРАДА ПЕТРОВИЋА 8

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 01.12.2023. 19.

РАДНО ВРЕМЕ УКУПНО:

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	Механизација
I	9	6	1	9	25	КАМИОН ПУТ. 1 ВАЉКОВИ 3 РАКЛОВАЧ 1 ВИБ. ВАЉ. 1 ВИБ. ПЛОЧА 1 ОКТ. ЧЕШ 1
II						
III						

Температура

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

У ..... час ..... C⁰

Време: ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- НАСТАВЉАЊЕ СА АСФАЛТЕРСКИМ РАДОВИМ НА ИЗГРАДЊИ ДЕОНИЦЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА КМ 130+969,60 ПРУГЕ
- РАДОВИ КОЈИ СУ СЕ ИЗВЕЛИ СУ ИЗРАДА МАЛТЕРСКЕ ЗАШТИТЕ ПЕТОДА АЛ 11, У 4 СЛОЈА ДО КРАЈА ОД МАЛТЕРСКЕ ЗАШТИТЕ ДО 1 ЗОНЕ ЛИЈЕВКА И ДО КРАЈА ОД РАДОВА ЗАМЕНА СА "МАЛТЕРПЛАСТ" ПРЕКО ПРЕ-НОСНО ИЗВЕДЕНЕ ЗАШТИТЕ ВИС-2 И ПОПРАВКА РОЗЕТНЕ БИТУМЕНСКОМ ЕМУЛЗИЈОМ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Слободан С. Станић 415 К700 17

НАДЗОРНИ ОРГАН: Озренко Ј. Антељ дипл. грађ. инж. 415 I108 13